

Ing. Iveta Dobšínská, hlavná kontrolórka obce Smižany
nám. Matúša Pajdušáka 50/1341, 053 11 Smižany
telef. kontakt: 0905754618

Okresná prokuratúra
Elektrárenská 1
Spišská Nová Ves

Vec:

Podnet na prešetrenie dodržiavania zákonitostí pri rekonštrukcii obecného majetku.

Dole podpísaná Ing. Iveta Dobšínská, hlavná kontrolórka obce Smižany Vám týmto predkladám podnet na prešetrenie dodržiavania zákonitostí pri rekonštrukcii obecného majetku.

Jedná sa o „Rekonštrukciu objektu súp. č. 37 pre účely obecnej polície v Smižanoch“ (jednopodlažná budova so sedlovou strechou).

Rekonštrukcia bola rozdelená na :

1. Hlavný objekt úžitk. plocha 109,13 m², zastav. plocha 163 m²
(zrekonštruované v sume 2 545 001,80 Sk = 84 478,58 €)
2. Zdravotná technika WC, sprchy, ekonomat, WC návštevy
(zrealizované v sume 110 616,70 Sk = 3 671,80 €)
3. Ústredné vykurovanie v hlavnom oobjekte: 7 radiátorov, kotol, zásobník vody.
(zrealizované v sume 253 792,60 Sk = 8 424,37 €)
4. Elektroinštalácia
(zrealizované v sume 873 163,70 Sk = 28 983,73 €)
5. Plynofikácia
(zrealizované v sume 85 504,50 Sk = 2 838,23 €)
6. Dvojgaráž so sedlovou strechou, podlahová plocha 45,24 m²
(zrealizované v sume 1 023 678,50 Sk = 33 979,88 €)
7. Oplotenie UNI BLOK 14 m, plech trapez 25 m
(zrealizované v sume 220 294,30 Sk = 7 312,43 €)
8. Dvor – spevnené plochy dlažba 238,135 m², obrubníky 91,8 m
(zrealizované v sume 585 083,60 Sk= 19 421,22 €)

Vysúťažená cena diela celkom (zmluva o dielo č. 14/V/2008).....5 697 135,70 Sk
(189 110,26 €)

+ dodatky k zmluve o dielo:

Dodatok č. 1 zo dňa 7.11.2008 – zmena času ukončenia prác

Dodatok č. 2 zo dňa 28. 5.2009 – zmena času ukončenia prác – do 15.8.2009

Dodatok č. 3 zo dňa 19. 6.2009 – dohodnutá nová zmluvná cena
5 781 057,70 Sk (191 895,97 €)

V zmysle plánu kontrol som ako kontrolórka obce vykonala následnú finančnú kontrolu

- dokladovú kontrolu – ukončenú 20.4.2011
- a následne (na podnet poslancov obce) fyzickú kontrolu – ukončenú 3.6.2011

Kontrolovaným organom (Obecný úrad Smižany) bola spracovaná „Námietka ku kontrolným zisteniam“ a táto bola ústne prerokovaná so starostom obce a s poslancami obecného zastupiteľstva.

I napriek prekovaným námietkam, došlo podľa môjho názoru k závažným skutočnostiam, ktoré si vyžadujú ďalšie šetrenie.

Mám za to, že pri rekonštrukcii zo strany zhotoviteľa diela

1. došlo k neopodstatnenej fakturácii materiálu a prác s tým súvisiacich
 - bola vyfakturovaná podlahovina marmoleum a lepenie podláh (naviac bol vyfakturovaný materiál o výmere 5,202 m²., s prácami sa jedná o cenový rozdiel cca 165,63 €)
 - v prípade vetracieho pásu na hrebeni a nárožiach, ktoré spolu merajú cca 40 m bolo vyfakturované 107,1 ks pásov, kde 1ks meria 5m to znamená, že bolo vyfakturovaných 535,5 m vetracieho pásu (vyfakturovaná suma 53 758,01 Sk = 1 784,44 €)
 - na hlavnom objekte bolo naprojektovaných a vyfakturovaných 460 ks protišmykových zábran (na streche), skutočne je ich tam 192 ks (vyfakturovaná suma 17 636,51 Sk = 585,42 €)

2. došlo k porušeniu zmluvy o dielo – bol projektovaný a vyfakturovaný iný typ zariadenia ako bol dodaný
 - zariadenie videovrátnik, RTV s kabelážou je projektovaný a vyfakturovaný značky „LEGRANT“ a skutočne nainštalovaný je značky „TESLA“ (obecný úrad na uvedené zariadenie záručné listy neobdržal) (cena zariadenia 166 567,98 Sk = 5 529,04 €)

3. a taktiež došlo k porušeniu zmluvy o dielo – bol projektovaný a vyfakturovaný iný druh materiálu ako bol dodaný
 - vonkašia dlažba bola naprojektovaná a vyfakturovaná Premac EKO-UNO dvojité zrezaný štvorec (hr. 8cm) a skutočne uložená je dlažba obdĺžnik sivý (hr.8cm) (vyfakturovaná suma za 245,279 m² dlažby je 126 968,71 Sk = 4 214,58 €)

Mám za to, že:

- a) bol porušený zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy – bolo umožnené bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov
- b) došlo k nehospodárnemu, neefektívnemu a neúčinnemu vynaloženiu verejných prostriedkov
- c) bol porušený zákon o účtovníctve

V zmysle § 13 odst. 2 písm. k zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p. obraciam sa na vás ako na orgán, ktorý zistené skutočnosti vyšetrí. (Jedná sa hlavne o neprimerané ceny diela napr: dvojgaráž s podlahovou plochou 45,24 m² bol postavený za 1 023 678,50 Sk = 33 979,88 €, elektroinštalácia v objekte s úžitkovou plochou 109,13 m² bola zrealizovaná v hodnote 873 163,70 Sk = 28 983,73 € a došlo k neodôvodnenej fakturácii materiálu).

Za spoluprácu ďakujem.
V Smižanoch, 11.7.2011

Ing. Iveta Dobšínská
hlavná kontrolórka obce Smižany

Na vedomie:

- Okresné riaditeľstvo policajného zboru SNV, Elektrárnská 1, Spišská Nová Ves
- Najvyšší kontrolný úrad SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26